



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN 2025 - 2027



"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

**LIC. MONICA PÉREZ LÓPEZ.
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E**

Por medio de la presente, envío a usted el reporte de avance Físico-Financiero del Ramo 33, correspondiente al mes de MARZO del 2026, a efecto de dar cumplimiento al artículo 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, a los lineamientos generales de operación de los Fondos para Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

DR. RUBEN DARIO ZEPEDA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



C.C.P ARCHIVO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FORTAMUN
 Año de Ejercicio 2026. Correspondiente al mes de Marzo 2026
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,741,844.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
84617/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	Curso de capacitación para elementos de Seguridad Pública / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	18,980.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	1.00		4 MUNICIPIO	1	2	0	0.00		
84618/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	Pago de energía eléctrica de pozos y edificios / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	1,324,835.00	1,324,835.00	0.00	81 PAGO	11.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	27	27.04		
84619/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	Pago de Alumbrado Público / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	5,031,317.83	5,031,317.83	0.00	1,142,554.82	1,142,554.82	0.00	81 PAGO	11.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	23	22.71		
84620/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	Pago de CAEM (Agua en bloque y cloración) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	214,845.39	214,845.39	0.00	81 PAGO	11.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	17	16.53		
84621/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Mantenimiento y Reparación de vehículos de Seguridad Pública / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	0	0.00		
84622/0006	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	166 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA	Mantenimiento y Reparación de vehículos Recolectores de Basura / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	762,157.87	762,157.87	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	34 VEHICULO	5.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	1	0.94		
85154/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	A CONSTRUCCION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Construcción de módulo de Seguridad Pública, en Barrio Hidalgo 1ra manzana, a un costado de la Unidad Deportiva / BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	200.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	0	0.00		
85155/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Mantenimiento y Reparación de vehículos de Protección Civil / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	4.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	0	0.00		
85156/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	A CONSTRUCCION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Construcción de oficinas en el módulo de Seguridad Pública, Barrio Hidalgo 1ra manzana / BARRIO DE HIDALGO (B. DE HIDALGO 1RA. MZA.)	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	0	0.00		
85157/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	C REHABILITACION	051 MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Rehabilitación de módulo de Seguridad Pública, Santiago Maxda, Barrio Segundo. / SANTIAGUITO MAXDA	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	60.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	0	0.00		
85159/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	Adquisición de Uniformes para elementos de Seguridad Pública / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	829,388.92	829,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	80.00		4 MUNICIPIO	1	40	0	0.00		
85161/0012	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA	Adquisición de Camión recolector compactador de basura. / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2026-02-20	2026-12-31	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	16,464	63	63.33		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL			17,741,844.62	17,741,844.62	0.00	3,639,427.21	3,639,427.21	0.00						131	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FORTAMUN
 Año de Ejercicio 2026. Correspondiente al mes de Marzo 2026
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,741,844.62 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

Complementarios: 0 **Directa: 0**




PROF. ISAIÁS LUGO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




AMTRO. RUBEN DARIO ZEPEDA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL




ARQ. EDGAR SANCHEZ FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO




LIC. OMAR HERRERA FRANCISCO
CONTRALOR MUNICIPAL




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 102 TIMILPAN / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2026. Correspondiente al mes de Marzo 2026
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 17,791,148.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
NO EXISTE INFORMACIÓN																								

[Handwritten Signature]
 PROF. SAÍAS LUGO GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



[Handwritten Signature]
 MTRO. RUBEN DARIO ZEPEDA
 SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 ARQ. EDGAR SANCHEZ FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO



[Handwritten Signature]
 LIC. OMAR HERRERA FRANCISCO
 CONTRALOR MUNICIPAL

